



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
RV/CSB/004/2018

Acompanhamento do Plano Municipal de Saneamento
Básico do Município de Quiterianópolis

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza – CE / 2018

1 . INTRODUÇÃO

A Lei Federal nº 11.445/2007 incumbiu o ente regulador e fiscalizador dos serviços como o responsável pela verificação do cumprimento dos PMSB's, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais (par. único, art. 20). Ademais, segundo essa mesma lei, o PMSB deve ser de responsabilidade do titular dos serviços e de cumprimento obrigatório pelo prestador de serviços no caso da delegação (art. 19, caput e §6º). De fato, o Decreto Federal nº 7.217/2010, regulamentador da Lei Federal nº 11.445/2007, dispõe que o plano de saneamento básico é vinculante para o Poder Público que elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico.

Neste diapasão, a Lei Estadual nº 14.394/2009 estabeleceu que compete à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE a regulação, a fiscalização e o monitoramento dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela Companhia de Água e Esgoto - CAGECE (art. 4º), bem como a Lei Complementar nº 162/2016 que instituiu a Política de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado do Ceará.

Diante do exposto, tendo o Município de Quiterianópolis já elaborado seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e sendo a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará) a delegatária principal da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, a ARCE realizou a ação de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de Quiterianópolis, cujas atividades incluiu uma reunião com gestores municipais realizada em 13/09/2018.

Esta é a terceira vez que a Coordenadoria de Saneamento Básico (CSB) da ARCE realiza ação de acompanhamento para verificação do cumprimento do PMSB de Quiterianópolis. Para efeito de análise, considerou-se como data base, as ações empreendidas até 2017.

Figura 1 - Histórico Acompanhamento do PMSB

MUNICÍPIO	2014/2015	DATA	2015/2016	DATA	2017/2018	DATA
Quiterianópolis	X	16/10/14	X	18/10/16	X	12/09/18

2 . OBJETIVO

O objetivo desta visita técnica foi verificar o andamento dos programas, projetos e ações para alcance dos seus objetivos e metas estabelecidos no PMSB do Município de Quiterianópolis que foram realizados até o ano de 2017, a fim de detectar os níveis de execução e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados.

3 . METODOLOGIA

A metodologia de acompanhamento buscou avaliar os programas, projetos e ações para consecução dos objetivos e metas estabelecidas no PMSB, por meio do levantamento de dados e informações, obtidos por meio da análise documental e de reunião presencial com os responsáveis pelo setor no município. O roteiro adotado foi o seguinte:

1. Solicitação de dados e informações ao Município e prestadores dos serviços acerca das atividades desenvolvidas no cumprimento do PMSB do Município;
2. Visita ao Município e realização de encontro com representantes do poder Público Municipal e prestadores de serviços, para tratar diretamente com os responsáveis acerca do cumprimento do PMSB do Município;
3. Análise e elaboração do Relatório de Acompanhamento do PMSB do Município;
4. Análise e elaboração do Relatório Geral, contemplando todos os municípios acompanhados durante o ano de 2018.

4 . REUNIÃO

A terceira reunião para acompanhamento do PMSB foi realizada no dia 12 de setembro de 2018, na Prefeitura Municipal de Quiterianópolis e contou com os seguintes participantes: Sr. Roosevelt Leite da Silva (Representante CAGECE UN-BPA), Sra. Tharcylla Bezerra Alves (Representante CAGECE UN-BPA), Sr. Antonio

Rodrigues de Sousa (Representante da Prefeitura), Sra. Liliane De Oliveira Rafael Do Nascimento (Representante da Prefeitura), Sra. Patricia Vieira Moura Bonfim (Representante da Prefeitura), Sra. Tayla Andrade (CSTA) e o Sr. Marcelo Silva de Almeida (Analista da ARCE). Esta reunião teve o objetivo de detectar os níveis de execução do PMSB do Município de Quiterianópolis e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados.

5 . DESCRIÇÕES DOS FATOS LEVANTADOS

Os tópicos, a seguir, apresentam as metas e prazos dos programas, projetos e suas respectivas ações executadas rumo à universalização de cada componente do setor de saneamento básico.

5.1 *Estrutura de Gestão*

A Gestão Municipal do PMSB é fundamental para o sucesso de sua implementação. Desta forma, o tema foi objeto de apreciação junto aos gestores municipais, cuja abordagem dividiu-se em três tópicos: a) planejamento e gestão; b) investimentos; e, c) monitoramento e controle. Um maior detalhamento das informações podem ser consultadas no formulário do **Anexo I**.

a) Planejamento e Gestão

Segundo informações, o município aprovou o Plano Municipal de Saneamento Básico por lei, sendo a secretaria municipal de meio ambiente e recursos hídricos o órgão de estrutura administrativa municipal responsável pela gestão do plano.

Permanece a falta de diálogo entre município e concessionária, na medida em que, até o dia deste acompanhamento, os mesmos não haviam se reunidos para tratar da implementação do PMSB, incluindo, a revisão do contrato de concessão da CAGECE para compatibilizá-lo com o plano.

b) Investimentos

Em relação aos investimentos, segundo informações da Prefeitura, o Plano Plurianual (PPA) de 2017 foi compatibilizado com o PMSB. Ou seja, os Programas, Projetos e Ações propostos no PMSB foram inseridos no PPA. Entretanto, nos últimos anos, não houveram obras de implantação de saneamento básico no município.

c) Monitoramento e Controle


No que diz respeito ao monitoramento e controle, verificou-se que não foi implantado sistema de avaliação e de monitoramento das metas e de indicadores estabelecidos pelo PMSB. Todavia, existe conselho responsável por exercer o controle social dos serviços públicos de saneamento básico no município.

5.2 Avaliação dos Programas, Projetos e Ações

O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Quiterianópolis possui 17 projetos, os quais trazem 36 ações que devem ser realizadas para melhorar a prestação dos serviços de saneamento básico, abrangendo todos os componentes do saneamento básico.

O acompanhamento do Plano, apesar das limitações em se obter os dados e informações, possibilitou verificar em que nível está a execução dos projetos propostos e suas respectivas ações. A **Figura 2** apresenta um panorama do cumprimento das metas do plano. Verifica-se que, do total de ações propostas até o ano de 2017, base de referência da análise, somente 19% das metas foram cumpridas e outros 27,78% tiveram cumprimento parcial. O restante das metas aparecem com 27,78% não cumpridas, 5,56% não iniciadas, enquanto outras 19,44% sem informações. Para maiores detalhes da avaliação dos projetos, programas e ações ver **Anexo II**.

Figura 2 - Cumprimento das metas do PMSB de Quiterianópolis



6 . CONCLUSÕES

Passados os primeiro 4 (quatro) anos, pode-se concluir que pouco se avançou na gestão do saneamento no município de Quiterianópolis. Dentre várias questões levantadas, destacam-se:

- a não implantação de sistema de informações;
- a necessidade de haver maior interação da Prefeitura com a CAGECE, SISAR e as demais entidades do setor de saneamento;
- o cumprimento de aproximadamente 19% (dezenove por cento) das metas do PMSB;
- adequar o contrato de concessão ao mesmo;
- instituir o controle social, por meio de conselho;
- realizar a revisão do plano, conforme definido no §4º do art. 19.

Enfim, a protagonismo da gestão do plano deve ser assumido pelo município de forma efetiva e perene, no intuito de se alcançar a universalização, e não somente durante o acompanhamento do executado pela ARCE, quando da verificação do cumprimento do PMSB para melhor gestão do Saneamento Básico.

7 . EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO

Coordenador CSB/ARCE:

- Engenheiro Geraldo Basílio Sobrinho

Analistas de Regulação CSB/ARCE:

- Engenheiro Alexandre Caetano da Silva
- Engenheiro Marcelo Silva de Almeida
- Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

Estagiários CSB/ARCE:

- Francisco de Assis Martins Ponce
- Marcelo Luiz Severo de Oliveira
- Sabrina Moraes de Lima

Tecnologia em Saneamento Ambiental – CSTA (Apoio)

- Tecnóloga Sarah Bernardes

8. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Marcelo Silva de Almeida

Analista de Regulação

Matrícula: 127-1-8

Fortaleza – CE, 06 de Dezembro de 2018.

ANEXO I

20 ANOS		AGÊNCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARÁ		PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE PMSB			
IDENTIFICAÇÃO							
MUNICÍPIO:		Quiterianopolis					
ENTREVISTADO (NOME/FUNÇÃO):		LILIANE DE OLIVEIRA RAFAEL DO NASCIMENTO - MEDICA VETERINÁRIA DO MUNICÍPIO/ VIGILANCIA SANITÁRIA					
CONTATOS (EMAIL E/OU TELEFONE):		lilianeor@gmail.com (88)99814-2602, (88) 3657-1064					
1.0	PLANEJAMENTO E GESTÃO	RESPOSTA					
		S	N	NA			
1.1	O MUNICÍPIO APROVOU O PMSB POR LEI? SE SIM, ANOTAR LEI E DATA DE APROVAÇÃO?						
1.3	CONFORME DATA DE ELABORAÇÃO 00/00/2012	CURTO (0-4 ANOS) – Planilha Metas e Ações a curto prazo					
1.4	QUAL O PERÍODO DE AVALIAÇÃO O PMSB ENCONTRA-SE ?	MÉDIO (4-12 ANOS) - Planilha Metas e Ações a médio prazo					
1.5	ENCONTRA-SE ?	LONGO (12-20 ANOS) - Planilha Metas e Ações a longo prazo					
1.3	EXISTE ÓRGÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO PMSB? SE SIM, IDENTIFIQUE O ÓRGÃO E RESPONSÁVEL ATUAL.						
1.4	O PMSB É UTILIZADO COMO INSTRUMENTO ORIENTADOR DAS POLÍTICAS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO SETOR NO MUNICÍPIO?						
1.5	O MUNICÍPIO E CAGECE JÁ SE REUNIRAM PARATRATAR DA IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB?						
1.6	O PMSB MOSTROU-SE UM BOM INSTRUMENTO DE GESTÃO? SE NÃO, POR QUÊ?						
1.7	O CONTRATO DE DELEGAÇÃO FOI REVISTO DE ACORDO COM OS OBJETIVOS E METAS DO PMSB?						
2.0	INVESTIMENTOS	RESPOSTA					
		S	N	NA			
2.1	O PPA PREVÊ INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO?						
2.2	O PPA FOI COMPATIBILIZADO COM O DISPOSTO NO PMSB? OU SEJA, OS PROGRAMAS PROJETOS E AÇÕES PROPOSTOS PELO PMSB FORAM INSERIDOS NO PPA, DEFININDO, PARA CADA ANO, OS VALORES A SEREM INVESTIDOS?						
2.3	HOVE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO, NOS ÚLTIMOS ANOS?						
2.4	SE SIM, AS INTERVENÇÕES CORRESPONDEM ÀS AÇÕES PREVISTAS NOS PROGRAMAS E PROJETOS DO PMSB?						
2.5	O PMSB JÁ FOI EXIGIDO POR ÓRGÃO DE FOMENTO COMO REQUISITO PARA FINANCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO?						
3.0	MONITORAMENTO E CONTROLE	RESPOSTA					
		S	N	NA			
3.1	FOI IMPLANTADO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS METAS E DEMAIS INDICADORES DE RESULTADOS E DE IMPACTO ESTABELECIDOS PELO PMSB?						
3.2	EXISTE CONSELHO RESPONSÁVEL POR EXERCER O CONTROLE SOCIAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL. SE SIM, IDENTIFIQUE.						
3.3	SE SIM, O CONSELHO JÁ EXERCEU ALGUMA ATIVIDADE DE SUA RESPONSABILIDADE?						
OBSERVAÇÕES:							
1.1 Lei municipal 010/2017							
1.3 órgão responsável : secretaria municipal do meio ambiente e recursos hídricos							
3.2 conselho de meio ambiente							
LEGENDA: S – Sim; N – Não; NA – Não se Aplica							

ANEXO II

PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AO SANEAMENTO BÁSICO										
ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
	Projeto 1		Meta/Prazo		Acompanhamento 16/10/2014	Acompanhamento 18/10/2016	Acompanhamento 12/09/2018	Situação	Fonte	OBS
					Ano Base: 2014	Ano Base: 2016	Ano Base: 2017			
Ampliação do SAA operado pela CAGECE no distrito Sede	A1	Elaborar 3 projetos executivos	M1	33% até 2013; 66% até 2016; 100% até 2024	Sem informações.	Elaborado 1 projeto em parceria com a FUNASA para ampliar a capacidade de armazenamento atual e construir uma nova Estação de Tratamento de Água	Mesmo projeto sem atualizações.	Cumprida parcialmente	CAGECE	Existe um projeto, porém, permanece nas mesmas condições.
	A2	Ampliar a cobertura para atender 1.473 novas ligações hidrometradas	M2	28% até 2016 44% até 2020 61% até 2024 80% até 2028 100% até 2032	Meta = 14%. Perfurados 14 poços profundos.	Meta = 28%. Houve ampliação de 220 novas ligações, atingindo-se 14,93%.	Meta = 28% + 4% = 32%. Houve ampliação de 284 novas ligações, atingindo-se 19,28%. Total ampliado = 34,21% (14,93% + 19,28%).	Cumprida	CAGECE	A meta proporcional foi superada no ano base de análise.
	A3	Realizar campanha de incentivo e disseminação do consumo e uso racional da água	M3	100% até 2016	Sem informações.	Sem informações.	Encerrada em 2016. Campanhas de racionamento em escolas.	Cumprida parcialmente	CAGECE	A meta encerrou-se em 2016, porém recomenda-se que a mesma seja estabelecida como continuada na próxima revisão do plano.
Ampliação gradual da cobertura e atendimento pelo SISAR no distrito Sede (zona rural) e no distrito São Francisco (zona urbana)	Projeto 2		Meta/Prazo		Acompanhamento 16/10/2014	Acompanhamento 18/10/2016	Acompanhamento 12/09/2018	Situação	Fonte	OBS
					Ano Base: 2014	Ano Base: 2016	Ano Base: 2017			
	A1	Elaborar 3 projetos executivos para atendimento das metas estabelecidas de curto, médio e longo prazo	M1	33% até 2013 66% até 2016 100% até 2024	Sem informações.	Projeto elaborado para atendimento da meta M2.	Projeto elaborado para atendimento da meta M2.	Cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	Sempre é elaborado um projeto para que ocorra a ampliação do sistema.
A2	Ampliar a cobertura para atender 218 novas ligações hidrometradas nos distritos Sede e São Francisco	M2	36% até 2016 51% até 2020 66% até 2024 83% até 2028 100% até 2032	Meta = 18%. Sem informações.	Meta = 36%. Houve a ampliação de novas ligações em Monteiro: 170 / Sta Rosa: 170 / Cipeiro: 20 / Sobrado: 18. Totalizando um incremento de 378 ligações, atingindo-se 173,00%.	Meta = 36% + 3,75% = 39,75%. Sem informações. Mandar informação por email (SISAR).	Cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	A meta final foi superada em 2016 e não há informações para 2017. Falta de interlocução entre a Prefeitura e o SISAR. Recomenda-se a atualização da meta na próxima revisão de plano.	
A3	Realizar campanha de incentivo e disseminação da importância do consumo e uso racional de água tratada	M3	100% até 2016	Sem informações.	Sem informações.	Encerrada em 2016. Foram realizadas campanhas de racionamento em escolas.	Cumprida parcialmente	PREFEITURA MUNICIPAL	A meta encerrou-se em 2016, porém recomenda-se que a mesma seja estabelecida como continuada na próxima revisão do plano.	
Ampliação da cobertura dos SAA's dos distritos Sede (zona rural), Algodões (zona urbana e rural) e São Francisco (zona rural), operados pela prefeitura	Projeto 3		Meta/Prazo		Acompanhamento 16/10/2014	Acompanhamento 18/10/2016	Acompanhamento 12/09/2018	Situação	Fonte	OBS
					Ano Base: 2014	Ano Base: 2016	Ano Base: 2017			
	A1	Elaborar projeto executivo para atendimento da meta estabelecida de curto prazo	M1	100% até 2013	Encerrada em 2013. Sem informações.	Encerrada em 2013. Projeto elaborado para atendimento da meta M2.	Encerrada em 2013. Projeto elaborado para atendimento da meta M2.	Cumprida parcialmente	PREFEITURA MUNICIPAL	Sempre é elaborado um projeto para que ocorra a ampliação do sistema.
A2	Ampliar a cobertura para atender 77 novas ligações hidrometradas nos distritos Sede, Algodões e São Francisco	M2	100% até 2016	Meta = 50%. Construído novo SAA em Angical, Areias, Bandamaro, Cipeiro, Sobrado, Monteiro, Boa Fé, Caieiras, Pau d'Arco e Bom Princípio.	Meta = 100%. Houve ampliação de novas ligações na Sede: 41 / Algodões: 32/ São Francisco: 4. Totalizando um incremento de 77 ligações, atingindo-se 100%.	Encerrada em 2016. Está sendo construído novo SAA nas localidades de Angical, Areias, Bandamaro, Cipeiro, Sobrado, Monteiro, Boa Fé, Caieiras, Pau d'Arco e Bom Princípio.	Cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	A meta foi atingida e encerrada em 2016.	
A3	Realizar campanha de incentivo e disseminação da importância do consumo e uso racional da água tratada	M3	100% até 2016	Sem informações.	Sem informações.	Encerrada em 2016. Foram realizadas campanhas de racionamento em escolas.	Cumprida parcialmente	PREFEITURA MUNICIPAL	A meta encerrou-se em 2016, porém recomenda-se que a mesma seja estabelecida como continuada na próxima revisão do plano.	
Implantação de solução individual de abastecimento de água para a população difusa na zona rural do município	Projeto 4		Meta/Prazo		Acompanhamento 16/10/2014	Acompanhamento 18/10/2016	Acompanhamento 12/09/2018	Situação	Fonte	OBS
					Ano Base: 2014	Ano Base: 2016	Ano Base: 2017			
A1	Construir 2.436 sistemas nos distritos Sede, Algodões e São Francisco	M1	52% até 2016 100% até 2020	Meta = 26,00%. Foram instaladas 600 sistemas de placa e 1983 de polietileno, atingindo-se 106,03%.	Meta = 52,00%. Foram construídas 2.084 sistemas, atingindo-se 85,5%. Total implantado = 191,53% (106,03% + 85,5%)	Meta = 52% + 12% = 64%. Foram implantadas 1830 sistemas de polietileno, atingindo-se 75,12%. Total implantado = 266,65% (191,53% + 75,12%)	Cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	A meta final foi superada em 2014. Recomenda-se a atualização da meta na próxima revisão de plano.	
A2	Realizar treinamento informativo para uso devido e manutenção das sistemas.	M2	52% até 2016 100% até 2020	Treinamento realizado por ocasião da entrega das sistemas.	Treinamento realizado por ocasião da entrega das sistemas.	Treinamento realizado por ocasião da entrega das sistemas.	Cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	Recomenda-se que a meta seja estabelecida como continuada na próxima revisão do plano.	

Anexo II (cont.)

ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
	Projeto 5		Meta/Prazo	Acompanhamento 16/10/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 18/10/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 12/09/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
	Ampliação do SES na zona urbana do Distrito Sede	A1	Elaborar 3 projetos executivos para atendimento das metas estabelecidas de curto, médio e longo prazo para ampliação da cobertura	M1 33% até 2013 67% até 2017 100% até 2025	Há um projeto executivo em andamento.	Há um projeto executivo em andamento.	Há um projeto executivo paralisado.	Não iniciada	PREFEITURA MUNICIPAL
A2		Ampliar a cobertura para atender 3.143 novas ligações	M2 46% até 2016 85% até 2024 100% até 2032	Meta = 23%. Há uma obra paralisada devido o abandono da empresa.	Meta = 46%. A construtora contratada não concluiu a obra. Existe um processo na justiça. É necessário revisar o projeto existente e iniciar a construção das lagoas de estabilização.	Meta = 46% + 9,75% = 55,75%. A obra citada em 2016 está paralisada e não foi iniciada a construção das lagoas.	Não iniciada	PREFEITURA MUNICIPAL	A meta de curto prazo encerrou-se em 2016 e ainda não foi iniciada a meta proporcional de 2017. Falta gestão do plano.
A3		Construir 786 fossas sépticas + sumidouros no Distrito Sede	M3 18% até 2016 30% até 2020 43% até 2024 71% até 2028 100% até 2032	Meta = 9%. Sem informações.	Meta = 18%. Sem informações.	Meta = 18% + 3% = 21%. Sem informações.	Sem informações	PREFEITURA MUNICIPAL	Falta gestão do plano.
A4		Realizar campanha de incentivo e disseminação da importância da destinação adequada dos esgotos	M4 100% até 2024	Sem informações.	Sem informações.	Sem informações. Mandar informação por email (SISAR).	Sem informações	PREFEITURA MUNICIPAL	Falta gestão do plano. Recomenda-se que a meta seja estabelecida como continuada na próxima revisão do plano.
Projeto 6		Meta/Prazo	Acompanhamento 16/10/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 18/10/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 12/09/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS	
Construção de kits sanitários em domicílios particulares sem banheiro no município de Quiterianópolis	A1	Construir 142 kits sanitários em domicílios particulares da zona urbana dos distritos Sede, Algodões e São Francisco	M1 100% até 2016	Meta = 50%. Há projeto de implantação de 144 kits na zona urbana da Sede. foram concluídos 72, atingindo-se 50,70%.	Meta = 100%. Foram construídos novos kits nas localidades: Sede: 65 / Algodões: 43 / São Francisco: 34, totalizando 142 kits. Atingiu-se 100%. Total incrementado = 150,70% (50,7% + 100%).	Encerrada em 2016. Sem informações.	PREFEITURA MUNICIPAL	A meta encerrou-se em 2016, mas foi superada no mesmo ano.	
	A2	Construir 1.555 kits sanitários em domicílios particulares da zona rural do distrito Sede, Algodões e São Francisco	M2 46% até 2016 100% até 2020	Meta = 23%. Foram implantados mais de 142 nas zonas rurais de Algodão e São Francisco, atingindo-se 9,13%.	Meta = 46%. Foram construídos 108 novos kits na localidade de Angical (São Francisco), atingindo-se 6,94%. Total incrementado = 16,07% (9,13% + 6,94%)	Meta = 46% + 13, 5% = 59,5%. Sem informações.	PREFEITURA MUNICIPAL	Falta gestão do plano.	
	A3	Realizar treinamento informativo para uso devido e manutenção das instalações sanitárias	M3 100% até 2020	Treinamento realizado por ocasião da entrega dos kits.	Treinamento realizado por ocasião da entrega dos kits.	Sem informações.	Sem informações	PREFEITURA MUNICIPAL	Falta gestão do plano. Recomenda-se que a meta seja estabelecida como continuada na próxima revisão do plano.
Projeto 7		Meta/Prazo	Acompanhamento 16/10/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 18/10/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 12/09/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS	
Construção de FS + Sumidouro como solução individual para a população difusa na zona urbana e rural do município	A1	Construir 3.364 fossas sépticas + sumidouro nos distritos Sede, Algodões e São Francisco	M1 47% até 2016 74% até 2020 100% até 2024	Meta = 23,5%. Não realizado.	Meta = 47%. Foram construídos novos Kits nas Localidades: Sede: 65 / Algodões: 43 / São Francisco: 34 / Angical (São Francisco): 108. Totalizando 250 e atingindo-se 7,43%.	Meta = 47% + 6,75% = 53,75%. Sem informações.	PREFEITURA MUNICIPAL	Falta de gestão do plano.	
	A2	Realizar treinamento para uso devido e manutenção das fossas sépticas e sumidouros	M2 47% até 2016 74% até 2020 100% até 2024	Não realizado.	Treinamento realizado por ocasião da entrega das fossas sépticas + Sumidouro.	Sem informações.	Sem informações	PREFEITURA MUNICIPAL	Falta de gestão do plano. Recomenda-se que a meta seja estabelecida como continuada na próxima revisão do plano.
RESÍDUOS SÓLIDOS									
Projeto 8		Meta/Prazo	Acompanhamento 16/10/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 18/10/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 12/09/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS	
Ampliação da coleta de resíduos da zona urbana / rural dos distritos Sede, Algodões e São Francisco	A1	Ampliar a cobertura para atender 1.871 domicílios nos distritos Sede, Algodões e São Francisco	M1 47% até 2016 59% até 2020 72% até 2024 86% até 2028 100% até 2032	Meta = 23,5%. Houve acréscimo de coleta nas Vilas Santa Rita, São Francisco, Santa Maria, Algodões e Angical, mas a Prefeitura não informou a quantidade de domicílios, responsabilizando-se em realizar o levantamento para acompanhar o cumprimento da meta	Meta = 47%. Ampliação da cobertura para os domicílios Localidades: 2.700 - Sede: 40 - Santa Clara (Sede): 108 - Barra dos R. (Sede): 232 - Santa Rita (Sede); 214 - Algodões; 281 - Santa Maria (Algodões); 347 - São Francisco. Ocorreu ampliação da coleta com a utilização de caminhões caçamba alugados.	Meta = 47% + 3% = 50%. Ocorre a coleta sistemática.	PREFEITURA MUNICIPAL	Resalta-se a necessidade de identificar o cumprimento da meta de forma objetiva, com os quantitativos.	
						Cumprida parcialmente			

Anexo II (cont.)

PROGRAMA MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS										
ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
Adequar o fornecimento da água distribuída pelo SAA da Cagece do distrito Sede	Projeto 1		Meta/Prazo		Acompanhamento 16/10/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 18/10/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 12/09/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
	A1	Adequar o SAA com continuidade e pressões entre 10 e 50 MCA	M1	100% até 2016	Foram construídos 14 poços profundos e estava em fase de construção uma adutora para trazer água do Açude Flor do Campo em Novo Oriente.	Os 14 poços foram concluídos mas não estão operando. O abastecimento está sendo realizado pelo açude Colinas.	Encerrada em 2016. Foram instalados 3 boosters na rede e realizada uma mudança da captação para superficial, ocasionando o aumento da reservação.	Cumprida parcialmente	CAGECE	A meta encerrou-se em 2016, mas a CAGECE continua buscando soluções para manter as pressões e a continuidade do sistema.
	A2	Fornecer água tratada dentro dos padrões de potabilidade	M2	100% até 2013	Encerrada em 2013. Sem informações.	Encerrada em 2013. Atendido.	Encerrada em 2013. Atendido.	Cumprida parcialmente	CAGECE	Meta encerrada em 2013.
	A3	Aumentar a capacidade de reservação em 215m³	M3	100% até 2016	Estava prevista a construção de um reservatório com recursos da FUNASA.	Nenhuma atividade foi desenvolvida.	Encerrada em 2016. Capacidade de reservação aumentada para 164 m³.	Cumprida parcialmente	CAGECE	Meta encerrada em 2016.
Realizar estudo sobre infraestrutura dos sistemas alternativos (não operados pela CAGECE e SISAR) no município de Quiterianópolis	Projeto 2		Meta/Prazo		Acompanhamento 16/10/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 18/10/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 12/09/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
	A1	Realizar estudo e elaborar projeto executivo	M1	100% até 2016	Foram perfurados 2 poços nos distritos de Santa Rita, Sta Maria e Algodões para substituir o manancial que haiva entrado em colapso.	Nenhuma atividade foi desenvolvida.	Encerrada em 2016. Projeto realizado.	Cumprida parcialmente	PREFEITURA MUNICIPAL	Meta encerrada em 2016.
DRENAGEM URBANA										
Elaboração do projeto do sistema de drenagem urbana	Projeto 3		Meta/Prazo		Acompanhamento 16/10/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 18/10/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 12/09/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
	A1	Elaborar o projeto executivo	M1	100% até 2016	Não iniciada.	Não iniciada.	Encerrada em 2016. Não iniciada.	Não cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	Meta encerrada em 2016 e falta de gestão do plano.
RESÍDUOS SÓLIDOS										
Adequação do transporte dos resíduos sólidos de Quiterianópolis	Projeto 4		Meta/Prazo		Acompanhamento 16/10/2014 Ano Base: 2014	Acompanhamento 18/10/2016 Ano Base: 2016	Acompanhamento 12/09/2018 Ano Base: 2017	Situação	Fonte	OBS
	A1	Adquirir 3 (três) caminhões compactadores.	M1	33% até 2016; 66% até 2024; 100% até 2032	Não adquirido.	Aguardando a consolidação do Consórcio de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Sertão dos Inhamuns.	Sem informações.	Sem informações	PREFEITURA MUNICIPAL	Alterações na política para solução individual, na medida em que o consórcio não avança. Recomenda-se alterar na próxima revisão do plano.

Anexo II (cont.)

	Projeto 5		Meta/Prazo		Acompanhamento 16/10/2014	Acompanhamento 18/10/2016	Acompanhamento 12/09/2018	Situação	Fonte	OBS
					Ano Base: 2014	Ano Base: 2016	Ano Base: 2017			
Eliminação do lixão e recuperação da área degradada	A1	Elaborar projeto e recuperar área degradada do lixão de Quiterianópolis	M1	100% até 2014	Aguardando a consolidação do Consórcio de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Sertão dos Inhamuns.	Encerrada em 2014. Foi recuperado 30% do lixão com isolamento da área e reflorestamento.	Encerrada em 2014. Foi realizada a mudança de área do lixão e existe um projeto de arborização para a recuperação da antiga área.	Não cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	Meta encerrada em 2014. Alterações na política para solução individual, na medida em que o consórcio não avança. Recomenda-se alterar na próxima revisão do plano.
	A2	Dispor adequadamente os resíduos sólidos em aterro consorciado.	M2	100% até 2016	Aguardando a consolidação do Consórcio de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Sertão dos Inhamuns.	Os resíduos coletados estão sendo encaminhados para um lixão na zona rural de Malhada.	Encerrada em 2016. Os resíduos coletados estão sendo encaminhados para um lixão na zona rural de Malhada.	Não cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	Meta encerrada em 2016. Alterações na política para solução individual, na medida em que o consórcio não avança. Recomenda-se alterar na próxima revisão do plano.
Unidade de triagem dos resíduos da coleta seletiva	Projeto 6		Meta/Prazo		Acompanhamento 16/10/2014	Acompanhamento 18/10/2016	Acompanhamento 12/09/2018	Situação	Fonte	OBS
					Ano Base: 2014	Ano Base: 2016	Ano Base: 2017			
	A1	Construir unidade de triagem modelo indicado pelo CONPAM	M1	100% até 2016	Existe local para construção da unidade de triagem, mas a Prefeitura está aguardando a consolidação do Consórcio de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Sertão dos Inhamuns.	Nenhuma atividade foi desenvolvida.	Encerrada em 2016. Nenhuma atividade foi desenvolvida.	Não cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	Meta encerrada em 2016. Alterações na política para solução individual, na medida em que o consórcio não avança. Recomenda-se alterar na próxima revisão do plano.
A2	Adquirir equipamentos necessários ao funcionamento do galpão (prensa, balança, carrinho plataforma e manual, empilhadeira simples)	M2	100% até 2016	Aguardando a consolidação do Consórcio de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Sertão dos Inhamuns.	Nenhuma atividade foi desenvolvida.	Encerrada em 2016. Nenhuma atividade foi desenvolvida.	Não cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	Meta encerrada em 2016. Alterações na política para solução individual, na medida em que o consórcio não avança. Recomenda-se alterar na próxima revisão do plano.	
A3	Adquirir 3 veículos pequenos para coleta seletiva	M3	33% até 2016; 66% até 2024; 100% até 2032	Aguardando a consolidação do Consórcio de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Sertão dos Inhamuns.	Nenhuma atividade foi desenvolvida.	Encerrada em 2016. Nenhuma atividade foi desenvolvida.	Não cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	Alterações na política para solução individual, na medida em que o consórcio não avança. Recomenda-se alterar na próxima revisão do plano.	
Unidade de compostagem de resíduos.	Projeto 7		Meta/Prazo		Acompanhamento 16/10/2014	Acompanhamento 18/10/2016	Acompanhamento 12/09/2018	Situação	Fonte	OBS
					Ano Base: 2014	Ano Base: 2016	Ano Base: 2017			
A1	Construir a unidade de compostagem	M1	100% até 2016	Aguardando a consolidação do Consórcio de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Sertão dos Inhamuns.	Nenhuma atividade foi desenvolvida.	Encerrada em 2016. Nenhuma atividade foi desenvolvida.	Não cumprida	PREFEITURA MUNICIPAL	Meta encerrada em 2016. Alterações na política para solução individual, na medida em que o consórcio não avança. Recomenda-se alterar na próxima revisão do plano.	