



ARTICULAÇÃO DE FOLHA

		1W-3N			
	2W-2N	1W-2N			
	2W-1N	1W-1N	1E-1N	2E-1N	
	2W-1S	1W-1S	1E-1S	2E-1S	
	2W-2S	1W-2S	1E-2S		

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA Nº DE NÓS	QUADRÍCULA Nº DE NÓS
1E-1N	001
1E-1S	002
1E-2S	003
1W-1N	004
1W-1S	005
1W-2N	006
1W-2S	007
1W-3N	008
1W-3S	009
2E-1N	010
2E-1S	011
2E-2S	012
2W-1N	013
2W-1S	014
2W-2N	015
2W-2S	016
2W-3N	017
2W-3S	018

CONVENÇÕES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NÃO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSTARIO
- LIMITE URBANO
- NUMERAÇÃO DO SETOR CENSTARIO
- NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- NUMERAÇÃO DA QUADRA
- NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

ADUTORA TRATADA	MATERIAL	DIÂMETRO	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAM
	FPE*	0150	56,00	FPE*	02
	FPE*	0200	30,70,00	FPE*	02
	FPE*	0250	13.816,00	FPE*	02
	FPE*	0300	19.905,00	FPE*	02
			EXT. TOTAL:		

REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	MATERIAL	DIÂMETRO	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAM
	PVC	0025	134,00	ACO	02
	PVC	0032	2.003,00	DEFPE*	02
	PVC	0050	23.040,51	DEFPE*	03
	PVC	0075	1.096,00		
			EXT. TOTAL:		

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

REV. TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	EXTENSÃO (m)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
10	AMPLIAÇÃO DE REDE	112.007,51	216,00	112.223,51	112.223,51
09	AMPLIAÇÃO DE REDE	63.292,32	896,19	63.990,51	63.990,51
08	AMPLIAÇÃO DE REDE	30.848,32	1.096,00	31.946,32	31.946,32
07	AMPLIAÇÃO DE REDE	30.588,11	260,21	30.848,32	30.848,32
06	AMPLIAÇÃO DE REDE	30.427,00	161,31	30.588,11	30.588,11
05	AMPLIAÇÃO DE REDE	29.816,00	611,00	30.427,00	30.427,00
04	AMPLIAÇÃO DE REDE	27.763,00	2.050,00	29.816,00	29.816,00
03	AMPLIAÇÃO DE REDE	24.234,00	3.520,00	27.763,00	27.763,00
02	BALANÇO	24.096,00	138,00	24.234,00	24.234,00
01	BALANÇO	22.806,00	1.290,00	24.096,00	24.096,00
	REV. TIPO		REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL (m)

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm

REV.	NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	REVISÃO	DESEMPENHADO
10	ATUALIZAÇÃO COMERCIAL	UN-BCL	FEV-2024	NELSON	NELSON
09	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BCL	JAN-2024	LEONARDO	LEONARDO
08	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BCL	OUT-2023	NELSON	NELSON
07	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BCL	AGO-2023	NELSON	NELSON
06	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BCL	MAR-2023	NELSON	NELSON
05	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BCL	ABR-2023	NELSON	NELSON
04	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BCL	JAN/2023	NELSON	NELSON
03	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BCL	OUT/2022	NELSON	NELSON
02	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BCL	AGO/2022	NELSON	NELSON
01	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BCL	OUT-18	NELSON	NELSON
00	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BCL	FEV-18	NELSON	NELSON
	REV. NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	REVISÃO	DESEMPENHADO

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO
 DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIOS
 GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
 COORDENADORIA DE CADASTRO TÉCNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
 PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
 CIDADE: IRAUCUBA - LOC. 035
 UN-BCL: BACIA DO CURU E LITORAL

GERENTE: JOSEILTO TELES	COORDENADOR: LEIFERSSON COSTA	DESENHADOR: ROGERIO ALMEIDA
ESCALA: 1:5.000	PRIMEIRA: 01/01	DATA: FEVEREIRO

