ARTICULAÇÃO DA FOLHA

			2W-1N	1W-1N	1E-1N	2E-1N		
			2W-1S	1W-1S	1E-1S	2E-1S	3E-1S	
	4W-2S	3W-2S	2W-2S	1W-2S	1E-2S	2E-2S	3E-2S	
		3W-3S	2W-3S	1W-3S	1E-3S	2E-3S	3E-3S	

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS
1E-1N	036	1W-3S	002	2W-2S	025
1E-1S	125	2E-1N	038	3E-1S	002
1E-2S	089	2E-1S	055	3E-2S	-
1E-3S	032	2E-2S	024	3E-3S	001
1W-1N	089	2E-3S	005	3W-2S	001
1W-1S	089	2W-1N	015		
1W-2S	071	2W-1S	005		

CONVENCOES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZAO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NAO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITARIO
- LIMITE URBANO
- XX — NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- XXX — NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX — NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY-ZK — NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

Tipo de rede X Extensão X Material X Diametro

	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)
ADUTORA ÁGUA TRATADA	DEF°F°	0200	3.535,00	DEF°F°	0500	11.867,72
	DEF°F°	0250	1.156,00	F°F°	0150	3.535,00
	EXTENSÃO TOTAL (m):					**20.093,72**

	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)	MATERIAL	DIAMETRO(mm)	EXTENSÃO(m)
REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	PVC	0050	64.508,58	DEF°F°	0200	4.771,00
	PVC	0075	19.950,24	DEF°F°	0250	3.230,70
	PVC	0100	21.971,28	DEF°F°	0300	576,00
	DEF°F°	0100	215,00	DEF°F°	0400	599,00
	DEF°F°	0150	6.996,85	F°F°	0150	33,00
	EXTENSÃO TOTAL (m):					**152.851,65**

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL
10	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DE REDES	172.909,37	36,00	172.945,37	FEV-2024	Rogério Andrade
09	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DE REDES	171.951,37	958,00	172.909,37	DEZ-2023	Rogério Andrade
08	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DE REDES	145.576,01	85,00	145.661,01	AGO-2023	Rogério Andrade
07	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DE REDES	145.276,01	300,00	145.576,01	JUN-2023	Rogério Andrade
06	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DE REDES	144.417,01	859,00	145.276,01	JUN-2023	Adriana Luz
05	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DE REDES	121.599,81	3.115,00	124.714,81	MARÇO-2023	Rogério Andrade
04	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DE REDES	116.972,81	4.627,00	121.599,81	OUT-2022	Rogério Andrade
03	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DE REDES	116.660,81	312,00	116.972,81	MAI-2022	Rogério Andrade
02	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	115.879,81	781,00	116.660,81	ABR-2022	Rogério Andrade
01	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	98.629,06	1.428,00	104.151,81	MAI-2021	Rogério Andrade

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm

REV.	NATUREZA DA REVISAO	ORIGEM	DATA	REVISAO	DIGITALIZACAO	DATA	APROVACAO
10	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BML	FEV-2024	AUGUSTO FILHO	AUGUSTO FILHO	FEV-2024	Rogério Andrade
09	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BML	DEZ-2023	JHULIA FABRINNY	JHULIA FABRINNY	DEZ-2023	Rogério Andrade
08	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BML	AGO-2023	JHULIA FABRINNY	JHULIA FABRINNY	AGO-2023	Rogério Andrade
07	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BML	JUL-2023	JHULIA FABRINNY	JHULIA FABRINNY	JUL-2023	Rogério Andrade
06	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BML	JUN-2023	AUGUSTO FILHO	AUGUSTO FILHO	JUN-2023	Adriana Luz
05	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BML	MAR-2023	AUGUSTO FILHO	AUGUSTO FILHO	MARÇO-2023	Rogério Andrade
04	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BME	OUT-2022	AUGUSTO FILHO	AUGUSTO FILHO	OUT-2022	Rogério Andrade
03	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BME	ABR-2022	JONATAS	JONATAS	MAI-2022	Rogério Andrade
02	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BME	ABR-2022	JONATAS	JONATAS	ABR-2022	Rogério Andrade
01	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BME	MAI-2021	LUCIVELDO	LUCIVELDO	MAI-2021	Rogério Andrade
00	IMPLANTAÇÃO LOTEAMENTO ECOLIVE	UN-BME	ABR-2019	ROGERIO	ROGERIO	ABR-2019	Rogério Andrade

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: AQUIRAZ - COD. 070
UN-BML: BACIA METROPOLITANA LESTE

GERENTE:	COORDENADOR:	DESENHO:
JOSELITO TELES	JEFFERSSON COSTA	ADRIANA LUZ
ESCALA: 1:5.000	PRANCHA: 01/01	DATA: FEVEREIRO-2024