ARTICULAÇÃO DA FOLHA



NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS
2W-2N	001	1W-1N	003	1E-3N	003	2E-4N	038
2W-1N	001	1W-1S	016	1E-2N	026	2E-3N	026
1W-5N	001	1W-2S	007	1E-1N	050	2E-2N	004
1W-4N	003	1W-3S	002	1E-1S	028	3E-4N	005
1W-3N	--	1E-5N	023	1E-2S	034	3E-3N	015
1W-2N	021	1E-4N	029	1E-3S	003		

CONVENÇÕES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NÃO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITÁRIO
- LIMITE URBANO
- X X — NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- XX — NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX — NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY-ZK — NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

Controle Quantitativo das Extensões da Rede

	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)
ADUTORA AGUA BRUTA	DEFº	D150	7.673,00			
			EXT. TOTAL:			**7.673,00**

	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)
ADUTORA ÁGUA TRATADA	DEFº	D150	20.040,00	PVC	D050	1.140,00
	DEFº	D200	925,00	PVC	D100	180,00
			EXT. TOTAL:			**24.225,00**

	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)
REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	PVC	D025	198,00	PVC	D075	1.480,00
	PVC	D032	1.753,00	PVC	D100	8.028,00
	PVC	D040	39,00	PVC	D150	764,00
	PVC	D050	47.191,90			
			EXT. TOTAL:			**62.991,90**

OBS: -- (DIAMETRO NÃO COTADO) PVC DN 50 mm

Controle Quantitativo das Extensões da Rede

REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL
10	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	62.755,90	236,00	62.991,90	OUT-2023	Rogerio
09	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	56.533,00	6.402,00	62.755,90	ABR-2023	Rogerio
08	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	52.905,00	3.628,00	56.533,00	JUN-2022	Rogerio
07	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	49.713,00	3.192,00	52.905,00	JUN-2022	Rogerio
06	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	49.046,00	667,00	49.713,00	FEV-2021	Rogerio
05	SEPARAÇÃO A REDE DE CAMPESTRE	50.376,00	-1.330,00	49.046,00	FEV-2021	Rogerio
04	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	50.328,00	48,00	50.376,00	MAR-19	Rogerio
03	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	46.847,00	3.481,00	50.328,00	MAR-19	Cofene
02	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	40.907,00	6.940,00	46.847,00	FEV-18	Rogerio
01	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	39.963,00	44,00	40.007,00	JUL-16	Rogerio

Controle das Atualizações

REV.	NATUREZA DA REVISÃO	ORIGEM	DATA	REVISAO	DESENHO	DATA	APROVAÇÃO
10	ATUALIZAÇÃO	UN-BBJ	OUT-2023	ALARICO	ALARICO	OUT-2023	ROGÉRIO
09	ATUALIZAÇÃO	UN-BBJ	ABR-2023	ALCIDES	ALCIDES	ABR-2023	ROGÉRIO
08	ATUALIZAÇÃO	UN-BBJ	JAN/2023	ALCIDES	ALCIDES	JAN/2023	ROGÉRIO
07	ATUALIZAÇÃO	UN-BBJ	JUN-2022	ISAIAS	ISAIAS	JUN/2022	ROGÉRIO
06	ATUALIZAÇÃO	UN-BBJ	FEV-2021	ISAIAS	ISAIAS	FEV-2021	ROGÉRIO
05	ATUALIZAÇÃO	UN-BBJ	MAI-19	SIMONE	SIMONE	MAI-19	ROGERIO
04	ATUALIZAÇÃO	UN-BBJ	MAR-19	SIMONE	SIMONE	MAR-19	ROGERIO
03	ATUALIZAÇÃO	UN-BBJ	FEV-18	ISAIAS	ISAIAS	FEV-18	ROGERIO
02	ATUALIZAÇÃO	UN-BBJ	JUL-16	ANDREZA	ANDREZA	JUL-16	ROGERIO
01	ATUALIZAÇÃO	UN-BBJ	DEZ/13	ALEXANDRE	ALEXANDRE	DEZ/13	ROGERIO
00	ATUALIZAÇÃO	UN-BBJ	AGO/13	ALARICO	ALARICO	AGO/13	ROGERIO

Cagece

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: FORTIM - COD. 476
UN-BBJ: BACIA DO BAIXO E MÉDIO JAGUARIBE

DESENH.: ANELITO IRLES	COORDENADOR: ARTAXERSON COSTA	DESENHO: MARCIO ANDRADE
ESCALA: 1:5.000	FOLHA(S): 01/01	DATA: 05/TUBRO/2023